

PI: MÃE MARIA

OBRAS REALIZADAS COM RECURSOS CONVÊNIO CVRD_FUNAI.

- Sistema Abastecimento d'água Completo.
Perfuração poço e Construção do Castelo e Colocação de 10 Cxa.
Fibrocimento 1.000 Litros.
- Abertura de valas e assentamento das Redes d'água adutora.
- Assentamento das Redes Secundária aos 2 3 Banheiros p/ 34 Casas.
- Acabamento de 23 Banheiros alvenaria - 08 (oito) Depósitos em substituição aos banheiros previsto.
- Construção de 36 Cax. de gordura e caixas de inspeção.
- Construção de 28 Fossas Septicas e Sumidouro.
- INSTALAÇÃO de Água e Esgoto.
- Construção Casa Sede Posto Alvenaria Área Construída 125,58m².
Telhado telha de Barro - Piso Cimento Vermelho - C/ 08 Divisões
03 Banheiros e área de Serviço.
- Construção Unidade Sanitária e Residência - Área Construída 178,10m²
Telhado telha de Barro - Piso Cimento Vermelho - c/ 12 Divisões
03 Banheiros e Área de serviço.
- Construção Escola Residência - área Construída 182,16m². Telhado
Telha de Barro - Piso Cimento Vermelho - c/ 02 Salas de Aula -
02 Banheiro - Sala de Merenda - Secretária - Resd. 04 Divisões
01 Banheiro e Área de Serviço.
- Construção de Poço Amazônico Dimensão 3,5 Diâmetro - 06 Metros
Profundidade - Totalmente em alvenaria c/ Tampa madeira.
- Reforma Total da Casa de Dois Andares do Capitão Kokrehum.
- Reforma Total de Duas Casas - Índios Kinaré - José.

F1.02.

- Construção Casa de Farinha Madeira de Lei. Med. 15 x 12 - 180m². - Cobertura de Fibrocimento Piço Cimento. Assentamento Máquina de Fazer Farinha - equipada c/ Motor Yanmar NSB 90. Tomb. Funai -
- Reservatório para Água de Concreto capacidade para 15 Mil litros - c/ rede de distribuição.
- Reservatório de 10 mil litro p/ Óleo Diesel - Protegido Uma Casa de Alvenaria med. 7 x 3 - 21m² - c/ Três Elevações de Concreto - piço Cimnento e cobertura Fibrocimento.
- Construção Deposito/Armazem Castanha, Madeira de Lei - Coberto Telha de Barro - Medindo 16 x 12 - 196m².
- Formação de Um Pomar Med. 200 x 350 - Cercado Arrame Farpado.

PI: Mãe Maria, 18 Janeiro 1.985